

nr. 5. 1154

✓ D 5047/39 - Liblice Ricany - Mnichovice - Těrošovice: území

✓ D 33744/40 - Postup prav. na start dálky

✓ D 33820/41 - Prejování zde březina v libici - Lysá hora

ARCHIV KPR

Liblice

státního
Kancelář presidenta

Referát:

Spisy záležitosti přímo se týkající:

D13740/38, D13821/38, D1599/39, D1625/39, D1788/39, D4732/39,
D5569/39, D6511/39, D6970/39, D7685/39, D8059/39, D8457/40, D8744/40,

ARCHIV KPR

Spisy záležitosti nepřímo se týkající:

L1606/38 - Legislativní

Věc: Postup prací na stavbě dálnic.

Lhůta:

KANCELÁŘ
PRESIDENTA REPUBLIKY

Čís. D 5569 /39.

Spolu vyřízená čísla ---

Lhůta	15/40		
Prodloužena			
Urgováno			

Dřívější spisy: D 4792/39 a dř. př.

Datum 23. srpna 1939, čj. 296-GŘ./
Došlo 24. " tech. -1939.

od generální ředitel stavby dálnic.

Předmět: Postup prací na stavbě
dálnice.

Zádost gen. ředitele ře. Nošky
o slyšení.

Spisy záležitosti ne-
přímo se týkající:

Pozdější spisy:

Po sls. zpč refer. František Havelko -
Vložen referát o audienci.

1. Na návšt. p.m.r. my člupr zpráv zpráv
p.m. doc. dr. Havelko.

Hlášeno pam ministroví
20. října 1939

Před :

1./ panu ministrovi doc.dr.J.Havelko-
vi na vědomí.

Hlášeno panu ministrovi 26./g. Milde
mír to, že nemá na autoaudiencii
nyní dost času, mord se oddílit.

2./ OTPRES k vyzádání audiencie, v Lázních R.

o stanovení doby audiencie.

Rozsudek byl zprávou jen nědom!

Audiencie g. řed. Noška odkládá
na následuj. nědom.

v Lázních, 4. 9. 39 po 11.

Podle půtkam p.m.-i. řep. Černáha svolají
připr. pam. prezidentem i pam. min. dr. Havelko.
Pam. prezident rozhodl, že přijde k pan. řep. Noška v poledni
13. 10. o 11- hod. Řeček je zlepší řep. Černáho, když
který zemří dečí.

Spisovna:

Došlo 2. 10. 39

Založeno 2. 10. 39

Zapsáno v počtu
audiencie. Než

Bože
mládež 13. 10. 39

Výpravna:

Došlo

Napsáno

Porovnáno

Vypraveno

Pro domo:

*Zn. Čapek upozornil gener. včet. Ing. Nohu, aby povol
o slovo prací na dálnici zprávu.*

Generální ředitel dálnic předložil zprávu
o postupu prací na stavbě české dálnice. Vzhledem k
zajímavosti a hlavně k poslednímu odstavci zprávy
bylo by vhodné, aby pan president udělil generálnímu
řediteli audienci.

V Praze dne 24. srpna 1939.

Zn. Čapek

Jen Ing. Pánušá

Založit

1910
ARCHIV KPR

pr

23. VIII. 1939

Generální ředitel stavby dálnic

č.j.296 - GŘ./tech.- 1939.

Věc : Postup prací na stavbě dálnice.

Přílohy : 1 náčrt.



Z P R Á V A

generálního ředitele stavby dálnic
o postupu prací na stavbě české dálnice.

ARCHIV KPR

Generální ředitel stavby dálnic.

Praha, 23. srpen 1939.

Čj. 296 - GŘ./tech.1939.

Věc: Postup prací na stavbě
dálnice .

Přílohy: 1 náčrt.

Kanceláři

pana státního presidenta

Protektorátu Čechy a Morava.

Podle příkazu daného mi panem presidentem, podávám stručné
hlášení o postupu prací na stavbě české dálnice.

I. Všeobecně.

Vládou byla zatím schválena trasa dálnice Praha-Jihlava-Brno-Lužná a dálnicový okruh kolem Prahy. Část Lužná - slov. hranice se studuje, aby se stanovil nejhodnější směr přechodu na Slovensko a napojení naší dálnice na slovenskou, jež má podle informací z tisku vést ve všeobecném směru Bratislava-Trenčín-Žilina-Ružomberok-Prešov.

Dále se studují trasy dálnice Praha-Lovosice, jež má vést dále do Drážďan a na Berlin a dálnice Praha - Plzeň, jejíž pokračování má zaústít do severojižní říšské dálnice Berlin - Halle - Norimberk-Mnichov. - Tyto studie jsou již tak daleko, že v nejbližší době budou do terénu vysláni inženýři gen. ředitelství, aby provedli do zimy měření pro vypracování generelního projektu.

Ještě letos hodlám provést studie tras dálnice Praha-Hradec Králové- Náchod, jež bude pokračovat do Kladská směrem na Vratislav a dálnice Praha-České Budějovice, jež bude pravděpodobně pokračovat jednak na Linec, jednak na Kremž a Vídeň. Rovněž se bude gen. ředitelství zabývat studií tras dálnice Jihlava - Znojmo s pokračováním na Vídeň.

Pro přehlednost byly naše dálnice rozděleny na trati, a to

1. - Pražský okruh - měří asi 61 km
2. - Trať I / Praha-Jihlava/ - dl. asi 113 km
3. - Trať II / Jihlava- Zástřizly/ - dl. asi 128 km
4. - Trať III / Zástřizly-slov. hranice/- dl. asi 70 km
5. - Trať IV / Praha-Lovosice/ - studuje se
6. - Trať V / Praha- Plzeň / - studuje se
7. - Trať VI / Praha-Náchod/
8. - Trať VII / Praha- České Budějovice/

Každá trať je rozdělena na úseky délky asi 10 až 15 km a tyto se dělí na díly délky asi 5 km .

II. Projekční práce.

1. Pražský okruh. Detailní projekty pražského okruhu jsou již hotovy a byly vypracovány pro šířku dálnice v koruně 28.5 m .
2. Trať I /Praha -Jihlava/. Detailní projekty jsou již hotovy a nyní se pracují pouze detailní plány přípojek, dopravní zařízení /zastávky, zásobiště, parkoviště, odpočívky, úpraviště, odpočívárny, cestmistrovství, správkárny atd./ a spojovací zařízení.

Dálnice v této trati bude mít šířku 22 m, pouze od Prahy k Lenesdlům bude mít v délce asi 25 km zvětšenou šířku 28.5 m .

3. Trať II / Jihlava -Zástřizly/. V této trati byly projekční práce zdrženy, protože proti oficiální trase podal námitky zemský výbor moravsko-slezský a vláda uložila ministru veř. prací, aby dal provést podrobné srovnávací studie a podle nich aby bylo rozhodnuto o nejvhodnějším směru vedení trasy. Těmito studiemi bylo prokázáno, že oficiální trasa, jež vede jižně Brna, je výhodnější než trasa

severně Brna, navrhovaná zemským výborem moravskoslezským. Tento výsledek provedených studií vzala vláda na vědomost ve schůzi ministřů pro otázky hospodářské 26. července 1939 a proto bylo ihned přikročeno k vypracování detailního projektu, který bude hotov do konce tohoto roku.

Šířka dálnice v této trati bude 22 m, pouze u Brna v délce asi 30 km bude její šířka 28.5 m.

4. Trať III /Zástřizly- slov. hranice/. Detailní projekt je hotov od Zástřizel až k řece Moravě. Část od Moravy k slov. hranicím je ve studiu s ohledem na nejvhodnější přechod hranice moravsko-slovenské, jak bylo již uvedeno vpředu.

5. Trať IV. /Praha- Lovosice/. Studiem terénu a průzkumem území po stránce geologické a pedostatické byl navržen povšechný směr trasy. Po skončení prací na polích zahájí gen. ředitelství ihned vyměřovací práce v terénu a přes zimu výhotoví generelní projekt, aby mohl být předložen vládě k schválení. Práce budou provedeny s největším možným urychlením.

6. Trať V /Praha- Plzeň/ je v témž stupni jako předešlá trať IV.

7. Mostní objekty se projektují s největším urychlením, aby se jejich stavbou nezdržovala stavba dálničního tělesa.

a/ Malé mosty o světlosti do 6 m se projektují ihned při vypracování projektu dálničního tělesa a jsou vesměs normovány. Normy pro různá rozpětí a různé výšky konstrukcí i nadloží vypracovalo gen. ředitelství.

b/ Běžné mosty, t.j. podjezdy a nadjezdy jsou rovněž normovány podle druhu komunikace s kterou se dálnice křižuje, takže jde pouze o úpravu příslušné normalie pro ten který případ.

c/ Větší mosty a viadukty se projektují pro každý případ zvlášt. Zaměření terénu a generelní projekty pracuje gen. ředitelství

detailní projekty pro krátkost času a nedostatek mostních odborníků, u gen. ředitelství se zadávají k vypracování osvědčeným projektantům.

Zadáno bylo vypracování detailních projektů těchto velkých mostů nebo viaduktů:

- přes údolí Želivky v dílu 12/1,
- přes Sedmpanský potok v dílu 10/2,
- přes údolí Šmejkalky u Senohrab v dílu 7/1,
- přes údolí u Velké Chuchle na pražském okruhu,
- přes Sedlický potok v dílu 10/2,
- přes Mnichovický potok v dílu 7/1,
- přes Štěpánovský potok v dílu 10/1,
- přes údolí u Kunic v dílu 6/2 a
- přes údolí u Božkova v dílu 6/2.

III. Geologický průzkum a zkoumání zemin.

1. Geologický průzkum byl proveden od Šeberova po Šternov /úseky 5-8/,

od Střechova po Pavlov /úseky 10-13/a

od Bučovic po Malenovice /úseky 20-22/

a v současné době se provádí na úsecích 9, 14, 15, 16 a na trati V /Praha-Plzeň/.

2. Zkoumání zemin je v provozu 6 polních stanic pro zkoumání zemin, a to :

II Mnichovice,
III Kácov,
IV Humpolec,

V Velké Meziříčí,
VII Zástřizly a
VIII Baťov.

Předběžný průzkum zemin je hotov v úsecích 5 až 8, 10 až 13 a 21, v práci jsou úseky 9, 14 až 16, 22 a 23. V dílech, které jsou ve stavbě, se provádí kontrola zemních prací.

IV. Stavební práce.

Stavba se zadává po dílech, dlouhých asi 5 km, běžné mosty též pro každý díl souhrnně jednomu podnikateli. Jen velké mosty a via-dukty se zadávají každý zvlášť.

Se stavbou dálnice bylo vlastně již započato v lednu 1939, kdy pracovní prapor v Chřibech zahájil kácení lesních průseků pro budoucí trať dálnice.

Vlastní práce byly zahájeny až v květnu 1939.

1. Stavba na trati I /Praha-Jihlava/

a/ Stavba dálničního tělesa. Prvních 5 dílů dálnice Praha-Jihlava, t.j. díly 5/1, 5/2 mezi obcemi Chodov-Průhonice-Doubravice a díly 11/1, 11/2 a 12/1 mezi obcemi Sedlice-Lhota Bubeneč-Děkanovice-Koberovice v celkové délce 25.860 km, bylo zadáno podnikatelským firmám dne 3. dubna 1939 za celkovou částku 78,943,406.10 K. Po odevzdání staveniště byla práce na těchto dílech zahájena slavnostně prvým výkopem 2. května 1939 na začátku dálnice u Průhonického náměstí.

Staveniště těchto 5 dílů dálnice jsou už úplně zařízena. Před zahájením zemních prací byla v celé délce dílů na šířku zemních prací odstraněna povrchová vrstva humusu a ornice. V bažinatých místech pod násypy dálnicového tělesa odstranily se neúnosné a rozbahnělé vrstvy, jež byly nebezpečné pohybem zemin. Proti vzlínání spodní vody byla provedena ochranná vrstva isolační z vhodného propustného materiálu.

Nyní se v uvedených dílech nasypává těleso dálnice, které se zhutňuje válcováním jednotlivých vrstev, aby v budoucnosti násypy nesedaly a tvořily pevný podklad pro vozovku.

Dalších 6 dílů dálnice Praha-Jihlava, t.j. díly 6/1, 6/2, 7/1 mezi obcemi Doubravice- Všechnomy-Mirošovice-Lensedly a díl 8/1 mezi obcemi Vranov-Ostředek a díly 10/1, a 10/2 mezi obcemi Střechov- Sotnice-Bernartice v celkové délce 30.926 km, bylo zadáno firmám v červenci za celkovou částku 129,691.946.65 K. Na těchto stavbách pracuje se v přítomné době na zařízení stavenišť a odkrývání ornice.

b/ Stavba mostů. Mimo prací silničních byly v těchto dílech zahájeny i práce na stavbách propustů, nadjezdů, podjezdů a 2 velkých mostů. Velkých těchto objektů světlosti větší než 6 m je zadáno celkem 19, a to jednak podnikatelům, provádějícím stavbu dálnice, jednak firmám jiným. Zadávací částka pro 17 běžných objektů činí 6,869.604.80 K. Velké mosty, a to přes Sedlický potok v dílu 10/2 a přes Želivku v dílu 12/1 byly zadány za částku 9, 887.105.05 K.

Práce na mostech pozůstávají zatím ze zařízení stavenišť a výkopů základů opěr mostních pilířů.

Stavba propustků a malých mostů světlosti asi do 6 m se zadává společně se stavbou dálničního tělesa.

2. Stavba na trati III/Zástrizly-slov.hranice/. Na dálnici Zástrizly-slovenská hranice na Moravě zadán byl pouze díl 21/1 mezi obcemi Zástrizly-Roštín v délce 6.812 km za částku 28, 471.114.65 K. Stav prací na tomto dílu je stejný jako u prvních pěti dílů v Čechách.

V měsíci srpnu se zadává stavba dílů 21/1, 21/3a a 21/3b dál-

nice Zástřizly- slov. hranice mezi obcemi Vlčák-Bunč-Lubné-hranice okresu Zlín v celkové délce 13.803 za částku 76,230.974 K.

V. Stav pracovníků na dálnici.

Na jednotlivých dílech, kde jsou již práce v proudu, je podle posledních hlášení tento stav pracovníků:

Díl 5/1	84	+	57	+	70	= celkem	211
5/2	84	+	164	+	0	= "	248
6/2	12	+	94	+	0	= "	106
10/2	87	+	4	+	0	= "	91
11/1	130	+	86	+	75	= "	291
11/2	12	+	125	+	20	= "	157
12/1	79	+	41	+	26	= "	149
21/1	71	+	141	+	0	= "	212
Celkem	559		712		191		1.462

V prvním sloupci je počet dělníků místních, v druhém přespolních a ve třetím počet dělníků, ubytovaných v táboře na staveništi.

Aby průběh stavby byl nerušený bylo by lze na každém úseku zaměstnat ekonomicky průměrně asi 600 dělníků.

Nedostatek dělnictva má několik příčin, a to:

- 1./ Trasa probíhá krajem, který je poměrně málo obydlen, a proto je málo místních dělníků,
- 2./ v době žňových prací bylo všecko úsilí soustředěno na zemědělské práce,
- 3./ nízký výdělek, neboť mzdy jsou stanoveny kolektivní smlouvou a právě v okresech, kde probíhá trasa dálnice, je hodinová mzda nižší, takže nábor dělnictva z jiných okresů, kde jsou

mzdy vyšší, je velmi obtížný.

4./ Odchod dělnictva do Německa.

K zvýšení počtu dělnictva, hlavně přespolního, by bylo výhodné po vzoru německém zavést zvláštní příplatky jako nocležné, denní příplatky, úhradu jízdného k návštěvě rodiny a pod.

VI. Získání pozemků pro stavbu dálnice.

Pozemky pro stavbu dálnice a jejího příslušenství se opatřují vyvlastněním podle opatření Stálého výboru č. 291/1938 Sb. z. a n., pokud se jedná o pozemky soukromé. Pozemky státní nebo jiné veřejné se získávají cestou administrativních dohod.

Vyvlastnění se nyní provádí na délce trasy asi 69 km, výměra vyvlastňovaných pozemků jest asi 274 ha, ponejvíce role a les. Hodnota těchto pozemků je asi 6, 000.000 K, což jest cena, přiměřená zjištěna ve správním řízení. Správní řízení se provádí pokud možno před zahájením stavby.

Pro dálnici je třeba získati pozemky v průměrné šířce asi 40 metrů, průměrná cena těchto pozemků podle sjednaných dohod činí asi 2.20 K za 1 m², to jest asi 87.000 K na 1 běžný km dálnice.

VII. Výdaje, spojené se stavbou dálnice.

Skutečné výdaje v r. 1939 byly odhadnuty na .. K 300,000.000.-

Skutečné výdaje v r. 1940 jsou odhadnuty na .. K 679,000.000.-

Celkem K 979,000.000.-

Rozpočtově zajištěno na r. 1939 K 450,000.000.-

Rozpočtově nutno zajistit na r. 1940 K 529,000.000.-

Do srpna 1939 zadané práce si vyžádají náklad

K 327, 645.000.-

Z toho připadá na 63.45 km spodní stavby a vozovky

K 304,500.000.- ,

zbytek K 23,145.000.- na mosty.

Jeden kilometr dálnice bez velkých objektů stojí tedy průměrně

K 4, 800.000.-

Z rozpočtových prostředků gen. ředitelství stavby dálnic na r. 1939 bylo poukázáno do konce t.r. K 18,567.352.-

Z toho připadá na projekty K 4,242.436.- a na podnikatele staveb K 6,684.784.-


Stavba dálnice neprobíhá takovým tempem, jak bylo předpokládáno. Kromě nedostatku dělnictva jsou tu ještě jiné závažné příčiny, jež ztěžují rychlý spád prací. O těchto příčinách bych velmi rád podal panu státnímu presidentu ústní referát a proto žádám kancléře pana státního prezidenta, aby mi laskavě u něho umožnila audienci a oznámila mi den a hodinu jejího konání.

Generální ředitel
generál Ing. Václav Nešek.


M. Nešek

GENERALNI ŘEDITEL STAVBY DALNIC

K Čj. 296-QR./TECH. 1939



VRATISLAV



VÝSLEDKY:

- V STAVBĚ
- DETAILNÍ PROJEKT MOTOV
- DETAILNÍ PROJEKT SE PRACUJE
- STUDUJE SE V TERÉNU
- PRŮCHOZI RÍSSKA DÁLICE VRATISLAV - VÍDEŇ





VYSVĚTLIVKY:

— V STAVBĚ

— DETAILENÍ PROJEKT HOTOV

— DETAILENÍ PROJEKT SE PRACUJE

— STUDUJE SE V TERÉNU

— PRŮCHOZI RISSKÁ DÁLnice VRATISLAV-VÍDEŇ



Referát o audienci generálního ředitele dálnic.

Dne 13./X. v 11 hod. přijal pan president generálního ředitele stavby dálnic Ing. Noska. Přítomen byl m.r. Ing. Čermák.

Generální ředitel vylíčil panu presidentovi stav prací v přítomné době a poukázal na některé obtíže.

Na př.: Ceny za výkup pozemků.

Generální ředitelství nabízí majitelům pozemků ceny obvyklé v dotyčném místě, kdežto majitelé žádají ~~nemnoze~~ ^{někdy} ceny přemrštěné. V těchto požadavcích jsou namnoze podporováni zemědělskými korporacemi a zástupci / na př. zemědělskou radou/. Staly se případy, kdy zemědělci by byli s náhradou i spokojeni, ale pak na radu, resp. nátlak, nebyli.

Mzdy. Ve mzdách jsou nesrovnalosti. Mzdy se platí podle kolektivních smluv, které jsou rayonovány, takže se stane, že na hranicích pracovních úseků jsou různé mzdy často značně se lišící. Tím se stává, že dělníci z úseku s nízkou mzdou přebíhají do úseku s vyšší kolektivní mzdou. Tyto poměry se komplikují též tím, že kraje s nižší mzdou základnou jsou obyčejně řidčeji osídlené. Nedostatek dělníků /mohlo by být zaměstnáno 4-5 x více/ byl zvyšován též povinnými odvody dělníků, kteří pak byli zařazeni na práce nebo do závodů, pracujících na obranu buď v Protektorátu nebo v Říši.

Nedostatek dělníků v některých úsecích měl být zmenšen vyplácením přídavků, obdobných jako v Říši.

V Říši se vyplácí t.zv. Trennungsgeld 1.5 ŘM pro ženaté a 0.75 ŘM pro svobodné. U nás byly navrhovány přídavky poloviční. Tento návrh, ač byl podporován samým ministerstvem veřejných prací i ministerstvem soc. péče, padl na poradě vinou neinformovaných úředníků ministerstva veřejných prací. Je to známka byrokratismu. Další kroky se již v této věci nepodnikaly, neboť mezi tím došel od úřadu Protektorátu pokyn, aby se připravovaly investiční práce, neboť z mnohých průmyslových oborů budou dělníci propouštěni v důsledku nedostatku surovin. Mimo to se dá očekávat, že se vrátí naši dělníci z Říše, protože nyní má Říše dostatek lacinějších pracovních sil - polské zajatce. Toto zlepšení v počtu zaměstnaných se ovšem v postupu prací neprojeví tak rozhodně, neboť padne do zimního období.

Na konec žádal generální ředitel pana presidenta, aby směl asi za 1/2 roku podati opět zprávu o průběhu prací, s čímž pan president souhlasil.

14/10.

M. Černý

KANCELÁŘ PRESIDENTA REPUBLIKY

Čj.:	A-I/f - 66/68	Označení spěšnosti:
Spolu vyřízeno		Referent: dr. Buřival
		Dřív. spis:

Věc Informace o stavu a postupu prací při výstavbě prvního úseku čs. dálniční sítě

PISÁRNA	Vedoucí odboru HP s. Procházka 1) <i>Procházka 4/68</i> 1) Vedoucí KPR s. dr. Pudlák 2) Sbor poradců - s.doc. Svoboda <i>11.8.68</i> <i>AL</i>
Došlo: Napsáno: Porovnáno:	
VÝPRAVNO!	
K exp. I. připoj podání příloh K exp. II. připoj	
VYPRAVENO:	
KANCELÁŘSKÉ ODDĚLENÍ	Došlo: 21.68 Založeno: <i>EMAROVÁ</i>
LHÚTA	Urgováno:
NAHLÉDNE:	Zpět OHP Rozdělovník : 1) s.dr.Pudlák 2) s.doc.Svoboda 3) spis 4) sekr.OHP <i>Založit !</i> <i>P. P.</i> <i>11.8.68</i> <i>Procházka</i>

Informace o stavu a postupu prací při výstavbě prvního úseku čs. dálniční sítě

Usnesením vlády č. 176/66 byla schválena základní konцепce výstavby čs. dálniční sítě a usnesením předsednictva vlády ze dne 8. srpna 1967 stanoveno zahájení výstavby prvního úseku.

Jde o úsek dálnice Praha - Brno - Bratislava v délce 41 km, který začíná v Praze na Pankráci tzv. II. Severojižní magistrálou na okraj Prahy u Spořilova a pokračuje vlastní dálnicí až do Mirošovic; zde navazuje dálniční přípojka z Mirošovic do Benešova, která umožňuje využití již tohoto prvního úseku zejména pro rekreační dopravu. Rozpočtový stavební náklad činí 619 mil. Kčs a úsek má být uveden do provozu do konce roku 1970.

V roce 1967 byly provedeny pouze přípravné práce (výstavba zařízení stavenišť, předání stavenišť a přeložky inženýrských sítí). Výstavba se rozvinula na všech úsecích v letošním roce. V současné době se provádějí zemní práce, stavby mostních objektů, provádějí se štěrkopískové podsypné vrstvy a v některých úsecích již i stabilizace (která se používá jako nová technologie pro podkladní vrstvy pod vozovku místo tradičně používané štěrkové vrstvy).

Stav prací je různý podle jednotlivých stavebních úseků a firem, které stavbu provádějí. Vážné obtíže jsou především na prvním úseku uvnitř hl. m. Prahy, který provádějí Vojenské stavby n.p. Praha. Zde dochází ke zpoždění v důsledku opožděného získávání náhradních bytů za byty v objektech určených k demolici, dále v důsledku promítnutí vlivů jiných koncepčních záměrů hl. m. Prahy (výstavba metra a tzv. Jižního města) a konečně též v důsledku nedostatečného rozvinutí prací se strany dodavatele (nedosta-

tek cementu, pomalá výstavba mostních objektů, nejdelší zdržení v průběhu srpnových událostí). Na tomto úseku nejsou ještě dokončeny. Ani zemní práce a pokud by se situace v příštím roce radikálně nezlepšila, nelze počítat s dokončením úseku v roce 1970 a bylo by nutno zabezpečit provizorní napojení dálnice na Prahu.

Vlastní dálnice je stavebně rozdělena mezi Vojenské stavby n.p. Praha (prvních 10 km) a Stavby silnic a železnic n.p. Praha (dalších 13 km). Také v těchto úsecích dochází k dílčímu zdržení (opět nedostatek cementu, pozdní dokončení podchodu Želivského vodovodu, počáteční nedostatek mechanizace), jde však o zvládnutelnou situaci a zatím nehrozí vážné ohrožení termínu dokončení.

Dálniční připojku z Mirošovic do Benešova staví Dopravní stavby n.p. Olomouc v délce 15 km; zde je situace nejlepší i když bylo nutno letos stavbu na měsíc přerušit do vyřízení stížnosti některých občanů Mirošovic na situování trasy této připojky. V současné době pracuje na tomto úseku speciální silniční stroj - finišer firmy Guntert - Zimmermann na pokládání cementové stabilizace. První 4 km této připojky u Benešova budou uvedeny do provozu před zahájením turistické sezóny 1969.

Usnesením vlády č. 309/68 byl schválen postup výstavby dálniční sítě do roku 1975. Na základě tohoto rozhodnutí budou v příštím roce zahájeny další úseky dálnice Praha - Brno - Bratislava a to pokračováním za Mirošovicemi a výpadové úseky z Brna a Bratislav. Postup prací je stanoven tak, aby celý dálniční tah byl dokončen do roku 1975, přitom bude možno od r. 1971 postupně uvádět do provozu další dílčí úseky. V témže období bude zahájena stavba dalších dálnic, z nichž mají být do roku 1975 uvedeny do provozu dílčí úseky, a to:

- z dálnice Praha - Rozvadov výpadové úseky u Prahy a Plzně

- z dálnice Bratislava - Vysoké Tatry výpadový úsek u Bratislavu a úsek Ružomberok - Liptovský Hrádok
- z dálnice Brno - Ostrava výpadové úseky u obou měst.


Program výstavby dálniční sítě je prozatím plně zabezpečen ze Silničního fondu, jehož správcem je ministerstvo dopravy, rozvinutí výstavby dálnice v období 1971 - 1975 však předpokládá rozšíření zdrojů Silničního fondu. To má být řešeno podle vládního usnesení č. 398/67 zároveň s rozšířením působnosti Silničního fondu na veškeré potřeby silniční sítě formou zákona, který má být vládě předložen do 30. 6. 1969.

Informace byla zpracována na základě diskuse s náčelníkem Správy silnic ministerstva dopravy a ze zvláštního písemného podkladu, který byl vyžádán.



V Praze dne 4. listopadu 1968

Dr. Bř/Štěp

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Bř/Štěp".